

Comparision Chart

Bill Name:- GI-2
Bill No RA 5

Month:- August 2023

Item	AGI Quantity	Nakoda Quantity	Archons Quantity	AGI Amount	Nakoda Amount	Archons Amount	Difference Amount	Ref
1 Dressing & Levelling	m ²	947.75	947.752	25	23693.75	23693.8	-0.05	23693.75 RA 5
2 Back-Filling	m ³				0	0	0	0 RA 5
3 Watering & Consolidation	m ³				0	0	0	0 RA 5
4 PCC upto 0.00 to +/- 3.00 meter from GL	m ³	93.6	93.367687	2308	215280	214745.6801	534.3199	215280 RA 5
5 Shuttering upto +/- 3meter from GL	m ³	51.64	51.360	400	20656	20544	112	20656 RA 5
6 Shuttering upto +/- 3.00 to +/- 6.0 meter from GL	m ²						0	0 RA 5
7 RCC upto +/- 3.00 meter from GL	m ²	191.48	191.47	2750	526570	526554.3459	15.6541	526570 RA 5
8 RCC upto +/- 3.00 to +/- 6.00 meter from GL	m ²						0	0 RA 5
9 Reinforcement of steel upto +/- 0.0 to +/- 3.0 meter from ground level	m ³	7.410	7.407	8500	62985	62958.53381	26.466195	62985 RA 5
10 Brick Work	m ³	30.800	30.802	3300	101640	101645.5836	-5.5836	101640 RA 5
11 Plaster	m ²			160		0	0	0 RA 5
12 Plaster (From Agi)	m ²			300	0		0	0 RA 5
13 MS Foundation Bolt fixing	m ²			13000			0	0 RA 5
14 Floor Finishing	m ²	859.98	859.983	130	111797.4	111797.79	-0.39	111797.4 RA 5
					1062622	1061940	682.4166	

Billing Department
Nakoda Pipe Impex Pvt Ltd
Abhishek Acharya

Site Incharge
AGI

H.O.D (Civil)
Nakoda Pipe Impex Pvt Ltd
Mahesh Wandre

13/09/2023

13/09/23