

**Bill Name:- Ferro**  
**Bill No RA 7**  
**Division:- Ferro Alloys**

**Month - August 2023**  
**Comparison Chart**

S.n	DESCRIPTION	Unit	AGI Quantity	NAKODA QTY.	ARCHICO NS QTY.	Rate	AGI Amount	NAKODA Amount	ARCHICONS Amount	WITH Nakoda	WITH Archcons	Ref
1	Soil Dressing	m <sup>3</sup>				25	0	0	0	0	0	RA 7
2	Excavation (0--3)	m <sup>3</sup>	160.82	66.81		180	28946.96145	12025.16145	0	16921.8	28946.96145	RA 7
4	Excavation (3--6)	m <sup>3</sup>				176	0	0	0	0	0	RA 7
5	Backfilling	m <sup>3</sup>	376.44	376.44		85	31997.09846	31997.09846	0	0	31997.09846	RA 7
8	PCC {0--3}	m <sup>3</sup>	59.03			2300	135760.0473	0	0	135760.0473	135760.0473	RA 7
9	PCC {3--6}	m <sup>3</sup>		59.03		2530	0	149336.052	0	-149336.052	0	RA 7
10	PCC {3--6} {Claimed By AGI}	m <sup>3</sup>				210	0	0	0	0	0	RA 7
11	RCC {0--3}	m <sup>3</sup>	64.62	64.62		2750	177712.0125	177712.0125	0	0	177712.0125	RA 7
12	RCC {0--3} {Circular Claimed by AGI}	m <sup>3</sup>	57.22			600	34332.5559	0	0	34332.5559	34332.5559	RA 7
13	RCC {3--6}	m <sup>3</sup>				3025	0	0	0	0	0	RA 7
14	RCC {6--9}	m <sup>3</sup>				3300	0	0	0	0	0	RA 7
15	RCC {9--12}	m <sup>3</sup>	50.11	50.11		3575	179155.7625	179155.7625	0	0	179155.7625	RA 7
16	Shuttering {0--3}	m <sup>2</sup>	-15.69	-15.69		400	-6276.12	-6276.12	0	0	-6276.12	RA 7
17	Shuttering {0--3} {Circular Claimed by AGI}	m <sup>2</sup>	55.79			150	8369.199	0	0	8369.199	8369.199	RA 7
18	Shuttering {3--6}	m <sup>2</sup>				440	0	0	0	0	0	RA 7
19	Shuttering {6--9}	m <sup>2</sup>				480	0	0	0	0	0	RA 7
20	Shuttering {9--12}	m <sup>2</sup>	350.98	350.98		520	182509.6	182509.6	0	0	182509.6	RA 7
21	R/F Steelwork {0--3}	MT	7.18	7.17		8500	61058.7453	60945	0	113.7453	61058.7453	RA 7
22	R/F Steelwork {0--3} {Claimed By AGI}	MT				9000	0	0	0	0	0	RA 7
23	R/F Steelwork {3--6} {Claimed By AGI}	MT				10800	0	0	0	0	0	RA 7
24	R/F Steelwork {3--6}	MT				9350	0	0	0	0	0	RA 7
25	R/F Steelwork {6--9}	MT				10200	0	0	0	0	0	RA 7
26	R/F Steelwork {9--12}	MT	5.50	5.50		11050	60726.13469	60775	0	-48.86531	60726.13469	RA 7
27	Shrinkomp grouting	m <sup>3</sup>	0.29	0.29		4100	1184.9	1184.9	0	0	1184.9	RA 7
28	Bolt Fixing of anchor and foundation Bolt	MT	0.72	0.72		13000	9295.26	9295.26	0	0	9295.26	RA 7
<b>Total</b>							<b>904,772.16</b>	<b>858,659.73</b>	<b>-</b>	<b>46,112.43</b>	<b>904,772.16</b>	<b>-</b>

**Abhishek Acharya**  
**Billing Engineer**  
**Nakoda Pipe Impex Pvt Ltd**

**Mukesh Lilhare**  
**Site Incharge**  
**AGI**

**Maresh Wandre**  
**Assistant Project Manager**  
**Nakoda Pipe Impex Pvt Ltd**